

Информация
субъекта естественной монополии АО "Евроэнэтатская энергетическая корпорация"
об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2018 года
Производство тепловой энергии (приказ ДКАРЕМ № 19-ОД от 17.02.2017 г.)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг и в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2018 (тыс. тенге)	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге			Причины отклонения	Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе(проекте)										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей и утвержденной инвестиционной программы(проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
				план	факт			план	факт	отклонение		Собственные средства	Амортизация 2018 год	Прибыль	Улучшение показателей, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта), тыс. тенге		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проект а)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проект а)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(прое кта)*				
				2018	2018			2018	2018	2017					2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Производство тепловой энергии										капитальные ремонты выполнены в полном объеме														
		Капитальный ремонт пикового и основного бойлера Блока №3	шт	2	2			7016	8045	1029															
		Капитальный ремонт пикового и основного бойлера Блока №4	шт	2	2			2888	3295	407															
		Капитальный ремонт сепаратора	шт	2	2	2018	- 5 079	322	388	66		16 578													
		Капитальный ремонт внешних трубопроводов системы отопления	шт					6509	10597	4088															
		объем предоставления регулируемых услуг	Тыс. Гкал	31,244	35,608																				
2		ИТОГО					5 079	16 735	22 326	5 590		16 578				425,7	4 189	22,6	5	0,0	0,0	0,0	0,0		

Руководитель организации

В.И. Гриненко

(Ф.И.О., подпись, дата)