


**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектов инвестиционной программы за 11 месяцев 2016 года**  
АО "Шубаркөл Көмір" на услуги подкадных путей (продолжение подкадного пути для проезда подкадного состава),  
утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагалинской области №268-ОД от 07.10.2015г.  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, вид утверждения (з) программы (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Заемные средства				Бюджетные средства		Перезапланируемая деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Пероқалма стрелочного перевода по ст. Породая (приобретение стрелочного перевода с жб брусками)	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Пероқалма стрелочного перевода по ст. Породая (приобретение стрелочного перевода с жб брусками)	комплект	2	0	28 890	0	28 890	0	-28 890	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусками)	комплект	4	0	38 532	0	38 532	0	-38 532	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Пероқалма стрелочного перевода по ст. Центральная (приобретение стрелочного перевода с жб брусками)	комплект	2	0	28 890	0	28 890	0	-28 890	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Пероқалма 8-прям-отправочного пути ст. Породая (приобретение РЦР по 25 м со сращиванием КД-65)	шт.	14	0	20 300	0	20 300	0	-20 300	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Пероқалма 9-го вырочного пути по ст. Породая с ПКВ (приобретение РЦР по 25 м со сращиванием КД-65)	шт.	8,9268	0	12 943,86	0	12 943,86	0	-12 943,86	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Пероқалма участка пути м/у стрелочных переводами №10 и №30 ст. Породая с ПКВ (приобретение РЦР по 25 м со сращиванием КД-65)	шт.	9,4	0	13 630	0	13 630	0	-13 630	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Шабель для переключки	шт.	3 385,68	0	6 095,656	0	6 095,656	0	-6 095,656	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>				<b>149 281,516</b>		<b>149 281,516</b>		<b>-149 281,516</b>								

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)				
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)				
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)				
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				

  
 (фамиль, дата) 14.12.16г.

