

**Отчет об исполнении инвестиционной программы (проект) на 2023 год**  
 АО "Шубарколь-Комир" на усмотрение владельцев акций (предоставление подведомственного бюджета при условии отсутствия конкурентного подведомственного бюджета)

Порядковый номер строки отчета	Наименование работ, выполняемых в рамках инвестиционной программы	Сведения о сроках выполнения работ	Информация об исполнении программы в фактическом объеме средств				Периоды исполнения программы		Успехи и прибыли в рублях	Сумма инвестиционной программы			Информация о выполнении программы в фактическом объеме средств							Информация об исполнении программы в фактическом объеме средств	Информация об исполнении программы в фактическом объеме средств						
			Фактически выполнено работ	Планируемый объем работ	Фактически исполнено работ	Планируемый объем работ	Средств	Итого		План	Обязательства	Выполнено	Исполнение программы		Исполнение программы		Исполнение программы		Исполнение программы								
													факт	план	факт	план	факт	план				факт	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Исполнение работ по созданию объектов инфраструктуры	2023 год	Итого	73,6	78			128 356	206 895,51	78 540	Успешное выполнение работ по созданию объектов инфраструктуры. Выпущено 78 540 кв. м. в соответствии с проектом.	128 356,510	128 356,510	-	-	-	-	-	2,7	3	-	-	-	-	-	35	26
2	Исполнение работ по созданию объектов инфраструктуры	2023 год	Итого	27 800	31 854,89																						
3	Исполнение работ по созданию объектов инфраструктуры	2023 год	Итого				557 963,13	128 355,91	206 895,51	78 539,60	Успешное выполнение работ по созданию объектов инфраструктуры. Выпущено 78 539,60 кв. м. в соответствии с проектом.	128 356,510	128 356,510	-	-	-	-	-									
	<b>Итого</b>																										

\* сумма амортизации в тарифной смете за 2023 год - 128 356 тыс тенге

Генеральный директор  
 АО "Шубарколь-Комир"

С.П. Ким



**Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы**

**АО "Шубарколь Комир" на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути)**

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1.		<b>Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН РЗД НА 15 КМ 2073824</b> Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение ремонта с использованием РШР по 25 м со шт скреплением Д-65 в количестве 73,6 штук )	тысяч тенге	128 356	206 895
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Целевые показатели для цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"		73,6	78
		Снижение износа основных средств,	%	не установлен утвержденной инвестиционной программой	3,0

\* Не предусмотрено утвержденной инвестиционной программой



**Генеральный директор  
 АО "Шубарколь комир"**

**С.П. Ким**

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы  
АО "Шубарколь Комир" на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного  
подъездного пути)  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации		Оценка
						Абсолютное отклонение		
2.		<b>Капитальный ремонт участка чатка ПЕРЕГОН РЗ Д НА 15 КМ 2073824</b> Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение ремонта с использованием РШР по 25 м со шт скреплением Д-65 )	тысяч тенге	128 356	206 896	78 540	Достигнут	
2.2.	не установлен утвержденно и инвестицион ной программой <i>Итого</i>	Целевые показатели для цели "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"  Снижение износа основных средств,	%	73,6	78	4	Достигнут	
				не установлено утвержденной инвестиционной программой	3,0	-	Достигнут	



Генеральный директор  
АО "Шубарколь комир"

С.П. Ким