


Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
Акционерное общество "3-Энергоорталык"
Производство тепловой энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Производство тепловой энергии. (г.Шымкент)	Капитальный ремонт КПП-2, 4 ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№1	объект	2	2	1.01.23-31.12.23	-101,7 млн.тенге	51 931	51 962	31	увеличение стоимости материалов	189 885,62	-	-	-	-	-	-	-1,3%	-	-	-	-	-	достигнут		
2		Капитальный ремонт турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №1	объект	1	1			104 318	104 152	-166	материалы приобретены подрядчиком на меньшую стоимость		-	-	-	-	-	-	-	-	-12,2%	-	-	-	-	-	достигнут
3		Капитальный ремонт КПП-2, 3 ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№3	объект	2	2			89 393	102 393	12 999	увеличение стоимости материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,2%	-	-	-	-	-
Итого:								245 642	258 507	12 864																	

Генеральный директор АО "3-Энергоорталык"



К.Х. Онгарбаев