

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 1 квартал 2026 года**

филиала АО "СГПО" - "Электростанция" услуги по производству тепловой энергии

(Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 31 августа 2021 года №156-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 06 сентября 2021 года №137-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии г.Рудный акционерного общества "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" на 2022-2026 годы")

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки	сроки исполнения
			Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность					
			план	оперативные данные	план	оперативные данные	план	оперативные данные	отклонение	причины отклонения	план	оперативные данные	отклонение	причины отклонения	план	оперативные данные	план	оперативные данные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Всего на 2026 год				732 975,13	-	732 975,13	-	-	732 975,13		-	-	-	-	-	-	-				
	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха				391 876,43	-	391 876,43	-	-	391 876,43		-	-	-	-	-	-	-				
1	Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 ст. №3	шт.	1	-	391 876,43	-	391 876,43	-	-	391 876,43		-	-	-	-	-	-	-	Котельный цех		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год	
	Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха				49 673,42	-	49 673,42	-	-	49 673,42		-	-	-	-	-	-	-				
2	Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Капитальный ремонт турбоагрегата К-63-90 ст № 6	шт.	1	-	49 673,42	-	49 673,42	-	-	49 673,42		-	-	-	-	-	-	-	Турбинный цех		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год	
	Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха				95 260,16	-	95 260,16	-	-	95 260,16		-	-	-	-	-	-	-				
3	Капитальный ремонт оборудования электрического цеха. Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ 1-2 секция в/к	шт.	1	-	95 260,16	-	95 260,16	-	-	95 260,16		-	-	-	-	-	-	-	Электрический цех		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год	
	Капитальный ремонт общестанционного оборудования				150 144,26	-	150 144,26	-	-	150 144,26		-	-	-	-	-	-	-				
4	Капитальный ремонт общестанционного оборудования. Капитальный ремонт золотпровода нитки А, Б,В	м	3861	-	150 144,26	-	150 144,26	-	-	150 144,26		-	-	-	-	-	-	-	Общестанционное оборудование		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год	
	Капитальный ремонт зданий и сооружений				46 020,86	-	46 020,86	-	-	46 020,86		-	-	-	-	-	-	-				
5	ТЭЦ. Капитальный ремонт зданий и сооружений. ТТЦ. Капитальный ремонт подкрановых путей крана-перегрузателя рег. № П-1059р - 400м	м	400	-	37 460,96	-	37 460,96	-	-	37 460,96		-	-	-	-	-	-	-	Здания и сооружения		Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2026 год	
6	Капитальный ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт металлоконструкций эстакады разгрузки угля (132м).	м	132	-	8 559,90	-	8 559,90	-	-	8 559,90		-	-	-	-	-	-					

Генеральный директор АО "СГПО"

Дата "10" "03" 2026 года

Рыженков К.С.


С.В. Кузьменко
(Ф.И.О., подпись, дата)
МП


5

