

«2022–2026 жылдарға арналған «Соколов-Сарыбай кен-байлыту өндірістік бірлестігі» акционерлік қоғамының Рудный к. жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтеріне инвестициялық бағдарламаны бекіту туралы» ҚР Ұлттық экономика министрінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша Департаментінің 2021 жылғы 31 Тамыздағы №156-НҚ және Қостанай облысы әкімінің Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №137-НҚ бірлескен бұйрығы»

Табиғи монополия субъектісінің 2026 жылдың 2-тоқсанында
инвестициялық бағдарламаны орындау барысы туралы ақпаратты

«СКӨБ» АҚ филиалы - «Электр станциясы» жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтер

№	Инвестициялық бағдарлама (жоба) іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Саны			Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Меншікті қаражат			Қарыз қаражаты					Бюджет қаражаты		реттелмейтін (өзге) қызмет		Нысандарды орындайтын жері	фото - бейнеленген қосымшасымен орындау	орындау мерзімі
			жоспар	жөдел деректер	жөдел деректер	жоспар	жөдел деректер	жөдел деректер	ауытқу	ауытқу себептері	жосп ар	жөдел деректе р	жөдел деректе р	жосп ар	жөдел деректе р	жосп ар	жөдел деректе р					
1	Барлығы 2026 жылы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Казаңдық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу					732 975,13	-	732 975,13	-	732 975,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Казаңдық цехы		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	
1	Казаңдық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №3 ст. ПТВМ - 100 су жылыту казаңын күрделі жөндеу	дана	1	-	391 876,43	-	391 876,43	-	391 876,43	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	Казаңдық цехы		2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау		
2	Турбина цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №6 ст. К-63-90 турбоагрегатын күрделі жөндеу	дана	1	-	49 673,42	-	49 673,42	-	49 673,42	2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау	-	-	-	-	-	-	-	Турбина цехы		2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау		
3	Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. РУ-0,4 кВ 1-2-секцияның вк электр жабдықтарын күрделі жөндеу	дана	1	-	95 260,16	-	95 260,16	-	95 260,16	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	Электр цехы		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда		
Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу																						
4	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. А, Б, В тармағының күл құбырларын күрделі жөндеу	М	3861	-	150 144,26	-	150 144,26	-	150 144,26	2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау	-	-	-	-	-	-	-	Жалпы станция жабдығы		2026 жылға арналған жабдықты жөндеудің бекітілген кестесіне сәйкес жұмыстарды орындау		
Фимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу																						
5	ЖЭО. Фимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. ОҚЦ. Қайта тлеу кранының кранасты жолдарын күрделі жөндеу трк. №ПГ-1059Р - 400 м.	М	400	-	37 460,96	-	37 460,96	-	37 460,96	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	Фимараттар мен құрылыстар		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда		
6	Фимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Көмір түсіру астақадасының металл құрылыстарын күрделі жөндеу (132м).	М	132	-	8 559,90	-	8 559,90	-	8 559,90	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда	-	-	-	-	-	-	-	Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда		Инвестициялық бағдарламаны түзетуге өтінім беру жоспарлануда		

С.В. Кузьменко
МО (Т.А.Ө., қолы, күні)



Күні "19" 06 2026 жыл

Рыженков К.С.

"СКӨБ" АҚ бас директоры

Тимділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есептік кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдықтың) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жарты жылдықтың) фактісі	Тимділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерінің жетістіктерін бағалау	Тимділік, сенімділік және сапа көрсеткіштерінің болмауының себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өндірістік көрсеткіштерді % іске асыру жылдары бойынша жақсарту	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықтың төмендеуі, %	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны тұтыну нормаларын заттай түрде төмендету	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген

*жөндеу жұмыстарын жыл соңына дейін жүргізу жоспарланған, тимділік көрсеткіштері жыл қорытындысы бойынша көрсетілетін болды

"ССКӨБ" АҚ бас директоры

С.В. Кузьменко
(Т.А.Ө., қолы, күні)

Күні " 19 " 06 2026 жыл

