

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру тиімділігінің нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат  
«Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» акционерлік қоғамы  
(субъектінің атауы)  
жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер  
(қызмет түрі)

№	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, пайызбен	Атауы	Өлшем бірлігі	Есепті жылға қабылданды	Іс жүзінде есепті жыл үшін	Іске асыру тиімділігі көрсеткіштерінің мәні	баға
						абсолютті ауытқу	
Рудный қаласы бойынша 2023 жыл			мың теңге	937 099	1 299 731	362 632	
1		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №6 ст. Е-280г энергетикалық қазандығын күрделі жөндеу	мың теңге	105 477	219 619	114 142	қол жеткізілді
		"№6 ст. Е-280г энергетикалық қазандығын күрделі жөндеу" іс-шарасының сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші.	дана	1	1	0	
№6 ст. Е-280г энергетикалық қазандықты күрделі жөндеу бойынша нысаналы көрсеткіштер							
1.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту.	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	3,7	-	
2		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. № 4 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу	мың теңге	220 816	319 453	98 638	қол жеткізілді
		"№ 4 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу" іс-шарасының сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші	дана	1	1	0	
№ 4 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу бойынша нысаналы көрсеткіштер							
2.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту.	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	65,3	-	
3		"2023 - 2025ж." ССКӨБ" АҚ филиалы - "Электр станциясы" қажеттіліктері үшін "ОЦ, № 2 ст.Т-54/25-90 үлгідегі турбоагрегатты жаңарту"	мың теңге	430 229	473 478	43 249	қол жеткізілді
		"№ 2 ст.Т-54/25-90 үлгідегі турбоагрегатты жаңарту, 1 дана" іс-шарасының сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші	дана	1	1	0	
№ 2 ст.Т-54/25-90 үлгідегі турбоагрегатты жаңарту бойынша нысаналы көрсеткіштер							
3.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту.	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*	-	
4		Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №1 ст. трансформаторын ауыстыру.	мың теңге	180 577	287 181	106 603	қол жеткізілді
		"№1 ст. трансформаторын ауыстыру" іс-шарасының сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші	дана	1	1	0	
№1 ст. трансформаторын ауыстыру бойынша нысаналы көрсеткіштер.							
4.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту.	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	91,3	-	

Ескертпе: \* Іс-шараны орындаудың әсері негізгі құралдар енгізілгеннен кейін қол жеткізіледі.

«ССКӨБ» АҚ Бас директоры



С.А. Напольских