

2024 жылғы инвестициялық бағдарламаны іске асыру тиімділігінің нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат
"Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамы
(субъектінің атауы)
жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер
(қызмет түрі)

№	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, пайызбен	Деректердің атауы	Өлшем бірлігі	Нысаналы мәні, есепті жылға қабылданған	Есепті жылдағы нақты мәні	Іске асыру тиімділігі көрсеткіштерінің мәні	Бағалау
						абсолютті ауытқу	
Рудный қ. бойынша 2024 жыл үшін			мың теңге	962 474	1 056 018	93 544	
1		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №4 ст. БКЗ-220 бу қазандығын күрделі жөндеу	мың теңге	263 339	298 536	35 196	қол жеткізілді
		"№4 ст. БКЗ-220 бу қазандығын күрделі жөндеу" іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші.	дана	1	1	0	
№4 ст. БКЗ-220 бу қазандығын күрделі жөндеу бойынша нысаналы көрсеткіштер							
1.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	17,9	-	
2		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №5 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу	мың теңге	296 492	313 564	17 072	қол жеткізілді
		"№5 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу " іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші.	дана	1	1	0	
№5 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазандығын күрделі жөндеу бойынша нысаналы көрсеткіштер							
2.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	45,5	-	
3		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. № 6 ст. Е-280 бу қазандығының ІІ сатылы БЖП текшелерін ауыстыру	мың теңге	92 302	105 882	13 580	қол жеткізілді
		№ 6 ст. Е-280 бу қазандығының ІІ сатысының БЖП текшелерін ауыстыру іс-шараның сипаттамасы және өлшем көрсеткіші	дана	1	1	0	
№ 6 ст. Е-280 бу қазандығының ІІ сатылы БЖП текшелерін ауыстыру бойынша нысаналы көрсеткіштер							
3.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	1,9	-	
4		ТЦ. № 2 ст. типі Т-54/25-90 турбоагрегатын жаңарту ", 2023 - 2025жж "ССКӨБ" АҚ филиалы - "Электр станциясы" қажеттіліктері үшін	мың теңге	209 147	233 669	24 522	қол жеткізілді
		2023 - 2025жж. "ССКӨБ" АҚ филиалы - "Электр станциясы" қажеттіліктері үшін типі Т-54/25-90 № 2 ст. турбоагрегатын жаңарту" іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші	дана	1	1	0	
типі Т-54/25-90 №2 ст. турбоагрегатты жаңарту бойынша нысаналы көрсеткіштер							
4.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	*	-	
5		Турбина цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. Техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №1 ст. Т-58/25-90 турбинасының ақауларын жою	мың теңге	15 700	17 258	1 558	қол жеткізілді
		"Техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №1 ст. Т-58/25-90 турбинасының ақауларын жою" іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші.	дана	1	1	0	
техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №1 ст. Т-58/25-90 турбинасының ақауларын жою жөніндегі нысаналы көрсеткіштер							
5.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	2,2	-	
6		Турбина цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. Техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №2 ст. Т-54/25-90 турбинасының ақауларын жою	мың теңге	22 706	27 401	4 696	қол жеткізілді
		"Техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №2 ст. Т-54/25-90 турбинасының ақауларын жою" іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші.	дана	1	1	0	
техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №2 ст. Т-54/25-90 турбинасының ақауларын жою жөніндегі нысаналы көрсеткіштер							

№	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, пайызбен	Деректердің атауы	Өлшем бірлігі	Нысаналы мәні, есепті жылға қабылданған	Есепті жылдағы нақты мәні	Іске асыру тиімділігі көрсеткіштерінің мәні	Бағалау
						абсолютті ауытқу	
6.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	3,5	-	
7		Ду800 өнеркәсіптік аймағының желілік су беру және кері құбырларын ауыстыру	мың теңге	37 889	36 128	-1 761	қол жеткізілді
		"Ду800 өнеркәсіптік аймағының желілік су беру және кері құбырларын ауыстыру" іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші.	м	197	197	0	
Ду800 өнеркәсіптік аймағының желілік су беру және кері құбырларын ауыстыру бойынша нысаналы көрсеткіштер							
7.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	11,1	-	
8		Станцияның өрт-ауыз су құбырының берілетін учаскесін ауыстыру	мың теңге	24 899	23 581	-1 318	қол жеткізілді
		"Станцияның өрт-ауыз су құбырының берілетін учаскесін ауыстыру" іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші.	м	96	96	0	
станцияның өрт-ауыз су құбырының берілетін учаскесін ауыстыру жөніндегі нысаналы көрсеткіштер							
8.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	46,7	-	

Ескертпе: * іс-шараны орындаудың өсері негізгі құралдарды енгізгеннен кейін қол жеткіздігі болады.

"ССКӨБ" АҚ бас директоры

В.М. Новоселов




С.В. Кузьменко