




Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 2 квартал 2025 года
АО "Қаңары руда" – "қулығы по производству тепловой энергии"

(Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области №369-ОД от 18.12.2024г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №182-ОД от 20.12.2024г. "О внесении изменений в инвестиционную программу на услуги по производству тепловой энергии АО "Қаңары руда" "утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 15.06.2023 №85-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.06.2023г. №94-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии АО "Қаңары руда" на 2023-2027 годы")

№		Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства						заемные средства					бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность			места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	сроки исполнения
				план	факт			план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение						
				4	5	6	7														8	9	10			
1	Всего на 2025 год		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Приобретение и установка насоса Дейлш D250-5108 с электродвигателем		шт	1	-	26 601,1	-	26 601,1	-	26 601,1	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода										Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2025 год					
2	Приобретение и установка электронасоса ПНОМ 25-20		шт	4	-	705,7	-	705,7	-	705,7	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода										Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2025 год					
3	Приобретение и установка насоса К100-65-200 с двигателем 30кВт 3000 об/мин		шт	3	-	2 041,4	-	2 041,4	-	2 041,4	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода										Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2025 год					
4	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода гравюшей воды от главного коллектора до деаэрационно подпиточной установки		км	0,199	-	35 545,9	-	35 545,9	-	35 545,9	Ремонтные работы ведутся согласно графика, выполнение ремонтных работ ожидается по окончании отчетного периода										Выполнение работ согласно утвержденного графика ремонта оборудования ТЭЦ на 2025 год					

Генеральный директор АО "Қаңары руда" 
М.П. 
Дата 26 "06" 2025 года
Получено А.Н. Петрушков

Г.А. Литовченко
(Ф.И.О., подпись, дата)