

2021-2025 жылдарға «Алюминий Қазақстан» акционерлік қоғамы жылу электр орталығының бекітілген инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

05.07.23ж. № 57-ОД ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті және 05.07.2023ж. № 44-ОД Павлодар облысы бойынша Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының білескен бұйрығы

(объектілердің орналасқан орындары, фото-, бейнетүсірімдерді қоса берумен орындау кезеңдері, орындау мерзімдері және инвестициялық бағдарламала іс-шараларының құны) Реттеліп көрсетілген қызмет бойынша "Алюминий Қазақстан" АҚ – 2024 жылғы 1 тоқсанға жылу энергия өндірісі

№ р/с	Іс-шараның атауы	Өлш. бірлік	Саны	Инвестицияның сомасы, мың теңге ҚҚС-ты қоспағанда	Қаржыландыру көзі, мың теңге						Реттелмейтін (өзге қызмет)			орындау мерзімдері	фото-, бейнетүсірімді қоса берумен орындау кезеңі*	объектінің орналасқан орны	Ескертпе	
					жоспар	нақты	бастартудың себептері	жоспар	нақты	бас тартудың себептері	жоспар	нақты	жоспар					нақты
1	2024 жылғы инвестициялық бағдарлама	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Барлығы 2024 жылға	1		264 213	264 213	-		0	0	0	0	0	0	0				
1	№ 3 қазандықты күрделі жөндеу	1	1	264 213	264 213	-	Жыл қорытындылар бойынша орындау күтілуде	0	0	0	0	0	0	0		Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар обл., Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 65-ші қырылыс, "Алюминий Қазақстан" АҚ, №1 жылу электр орталығы, Қазандық цехтың бас корпусы	жылдың соңына дейін	

* бейнетүсірімі қоса берілді

«Алюминий Қазақстан» АҚ бас директоры



В. Красноярский 2024ж. «16» наурыз

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезең алдындағы жыл (жартыжыл) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдың) фактісі	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізуді бағалау	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізбеудің себептері (негіздемелері)
Өндірістік көрсеткіштерді жетілдіру*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеу*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Шығындарды төмендету*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Апаттылықты төмендету*, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директоры



В. Красноярский 2024ж. «08» наурыз