

"Алюминий Казахстана" акционерлік қоғамы жылу электр орталығының 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпарат

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментінің 20.10.25ж. № 76-НҚ және Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 16.10.2025ж. № 43-НҚ бірлескен бұйрығы

(объектілердің орналасқан жері, фото-, бейнетүсірілім қосымшасы бар орындалу сатысы, инвестициялық бағдарламалар іс-шараларының орындалу мерзімі мен құны)
Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша "Алюминий Казахстана" АҚ - 2025 жылғы 4 тоқсандағы жылу энергиясын өндіру

р.с. №	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Инвестиция сомасы, ҚҰС-сыз мың теңге	Қаржыландыру көзі, мың теңге										Ескерту		
					Меншікті			Қарыз			Бюджет қаражаты			Реттелмейтін (өзге де қызмет)			
					жоспар	факт	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт		жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2025 жылға арналған инвестициялық бағдарлама																	
2025 жылға барлығы					238 118	301052**		0	0	0	0	0	0	0			
1	№1 ст. қазандық агрегатын күрделі жөндеу (№1 ст. қазандықтың бу қыздырғышын және қыздыру бетін күрделі жөндеу)	дана	1	238 118	238 118	301052**	Іс-шаралар толық көлемде орындалды	0	0	0	0	0	0	0	Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар облысы, Павлодар қ., Восточная өнеркәсіптік аймағы, 60/1 құрылыс, "Алюминий Казахстана" АҚ, Электр станциясы, Қазандық цехының Бас корпусы	жыл соңына дейін	Қазандықты күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жұмыстағы жабдық.
																	

*бейне түсірілім қоса берілді
** жедел деректер

АО «Алюминий Казахстана» Бас директорының а.а. Ю.В. Педченко «29» желтоқсан 2025г.



