

2021-2025 жылдарға «Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы жылу электр орталығының бекітілген инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

15.07.24ж. № 57-НҚ ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті және 16.07.2024ж. № 32-НҚ Павлодар облысы бойынша Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының білескен бұйрығы

(объектілердің орналасқан орындары, фото-, бейнетүсірімдерді қоса берумен орындау кезеңдері, орындау мерзімдері және инвестициялық бағдарламала іс-шараларының құны)
Реттеліп көрсетілген қызмет бойынша "Алюминий Казахстана" АҚ – 2025 жылғы 1 тоқсанға жылу энергия өндірісі

№ р/с	Іс-шараның атауы	Өлш. бірлігі	Саны	Инвестицияның сомасы, мың теңге ҚҚС-ты қоспағанда	Меншік			Қарызға алған			Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (еге қызмет)		объектінің орналасқан орны	фото-, бейнетүсірімді қоса берумен орындау кезеңі*	орындау мерзімдері	Ескертпе	
					бас тартудың себептері		жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты					
					нақты	жоспар													жоспар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16			
2025 жылға инвестициялық бағдарлама																			
Барлығы 2025 жылға					238 118		-	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	№7 қазандықты күрделі жөндеу	1	1	238 118	238 118	-	Жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде	0	0	0	0	0	0	0	0	Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар обл., Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 65-құрылыс, "Алюминий Казахстана" АҚ, №1 жылу электр орталығы, Қазандық цехтың бас корпусы		жылдың соңына дейін	

* бейнетүсірімі қоса берілгені

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директорының м.а. Ю.В. Педченко 2025ж. «06» наурыз

Бұрыштама:

Экономика және қаржы жөніндегі директорының м.а. И.В.Цанда



Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезең алдындағы жыл (жартыжыл) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қолжеткізбеудің себептері (негіздемелері)
Өндірістік көрсеткіштерді жетілдіру*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Шығындарды төмендету*, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді
Апаттылықты төмендету*, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеді

«Алюминий Казахстана» АҚ бас директорының м.а. Ю.В. Педченко 2025ж. «28» наурыз

Бұрыштама:

Экономика және қаржы жөніндегі директорының м.а. И.В.Цанда

