


Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2026-2030 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 1.12.2025г. № 114-ОД и Управления энергетикки и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 1.12.2025г. № 57-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 1 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Источник финансирования, тыс. тенге												сроки исполнения	стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	место расположения объекта	Примечание
					Собственные		Заемные		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)									
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт	план	факт						
1	Инвестиционная программа на 2026 год	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			16		
	Всего на 2026 год			1 022 627	1 022 627	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Капитальный ремонт котельной установки БКЗ-420-140-1 ст.№5 Капитальный ремонт кубов ВЗП I ступени «нижние» и II ступени (капитальный ремонт 24 шт.), замена кубов ВЗП I ступени «верхние» Затрачено 42 шт.	шт.	1	723 835	723 835	-	Ожидается исполнение по итогам года	0	0	0	0	0	0	0	0			до конца года		
2	Капитальный ремонт котельной установки БКЗ-420-140 ст № 5 Замена фронтных и тыловых экранов верх и низ с коллекторами	шт.	1	298 793	298 793	-		0	0	0	0	0	0	0	0					

* видеосъемка прилагается



Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» **21** марта 2026г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой



Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» _____ В. Красноярский « 27 » марта 2026г.