

Приложение 4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

### Информация

о ходе исполнения АО «3-Энергооргталық» инвестиционной программы за 2-ой квартал 2021 года

по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции прав потребителей МНЭ РК по ЮКО от 03.10.2018 г. №243-ОД и согласована заместителем Акима г. Шымкент

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, вид утверждения (в) программы (проекта) (далее - субъект)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нераспределенная (тыс.) дефицитность					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
																отклонение	причины отклонения	отклонение	причины отклонения	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	<b>Итого по станциям:</b>				84 211	0	84 211	0	-84 211											
1.1.	Капитальный ремонт котлоагрегата ТТМЕ-464 №1	шт.	1	1	84 211	0	84 211	0	-84 211		Проведение ремонтов оборудования ТЭЦ запланировано на 3-й квартал 2021 года.									

Место расположения объекта	Стадия исполнения с приложением фото, видеосъемка*	Сроки исполнения	примечание
котлоагрегатный цех г.Шымкент, 160011, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, территория Ондирстик	Фото и видеосъемка до проведения ремонта прилагаются	3-й квартал 2021 год	

Руководитель АО «3-Энергооргталық»: Оңгарбаев К.Х.

25.06.2021 год

