

Приложение
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2015-2020 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 26.02.19г. № 26-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 28.02.2019г. № 948

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 2 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Собственные		Заемные		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)		Источники финансирования, тыс. тенге	место расположения объекта	стадия исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	Примечание	
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт						план
1	Инициативная программа на 2019 год																	
2	Инициативная программа на 2019 год																	
3	Инициативная программа на 2019 год																	
1	Окончательная стадия мероприятий "Средний ремонт котла №3"	шт.	1	479 349	479 349	7 554	Мероприятие выполнено в полном объеме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Средний ремонт котла выполнен. Оборудование в работе
2	Капитальный ремонт котла №1	шт.	1	196 533	196 533	-	Не наступил срок начала работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	К работе не приступили срок начала не наступил
3	Капитальный ремонт котла №7	шт.	1	282 816	282 816	7 554	На стадии реализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	На стадии реализации

* видеосъемка будет проведена в ходе выполнения окончательного ремонта согласно графику проведения работ

Президент АО "Алюминий Казахстана"  Р.С. Романов «13» июня 2019г.

Продолжение
Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении

Показатели эффективности, надёжности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка Достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Президент АО «Алюминий Казахстана»

P. Romanov

Р.С. Романов «13» июня 2019г.