

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2016 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК "Казхром" по услуге Водоотведение**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерени я	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен ия услуги в рамках инвестицион ной программы (проекта)		План	Факт	отклоненис	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизац ия	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Водоотведение г.Хромтау	Замена насоса 2СМ250-200-400/4 с электродвигателем 160/1500 - 1 шт	шт	1	1	2016	-26 762,8	1 366,1	2 506,0	1 139,9	увеличение стоимости оборудования (увеличение курса рубля)	2 732,0			
2		Замена насоса 2СМ250-200-400/4 с электродвигателем 160/1500 - 1 шт	шт	1	1			1 365,8	2 505,6	1 139,7	увеличение стоимости оборудования (увеличение курса рубля)				
		Объемы регулируемых услуг	тыс.м³	Всего - 2665,0 Товар - 1197,3	всего - 2786,2 Товар - 1186,8										
		ИТОГО						2 732,0	5 011,6	2 279,6		2 732,0			

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	25	35,9	29,5	-	-	12	12	увеличение стоимости оборудования (увеличение курса рубля)	замена оборудования привела к увеличению надежности оборудования, что сказывается на качестве предоставляемых услуг
25	25	35,9	29,5	-	-	12	12		

Президент АО "ТНК "Казхром" _____ Тиль В.В.

"16" 04 2017г.