

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 5 месяцев 2017 года**
АО "Шубарколь Копиер" на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава),
управление естественной монополией и защите конкуренции Министерством национальной экономики РК по Карагандинской области №268-ОД от 07.10.2015г.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждён (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Заемные средства						Бюджетные средства		Перечисляемая (иная) деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
																	причины отклонения	отклонение
1	Перекладка стрелочного перевода по станции Порошина и Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусьями)	шт.	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ЦДБель для перекладки	комплект	6	0	57 798	0	57 798	0	-57 798									
2	Перекладка пути по перегону ст. Центральная - ст. Запажная (приобретение РШР по 25 м со сцеплением КД-65)	шт.	4 577,08	0	7 781,028	0	7 781,028	0	-7 781,028	Выполнение мероприятий инвестиционно и программы запланировано на 2 полугодие 2017 года								
3	Перекладка 1-го попутного пути по УДСУ ст. Порошина (приобретение РШР по 25 м со сцеплением КД-65)	шт.	39	0	56 322,35	0	56 322	0	-56 322									
4	Перекладка 2-го попутного пути по УДСУ ст. Порошина (приобретение РШР по 25 м со сцеплением КД-65)	шт.	7,6	0	11 020	0	11 020,00	0	-11 020,00									
5	Итого	шт.	5,4	0	7 830	0	7 830	0	-7 830									
					140 751,378		140 751,378		-140 751,378									

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) несоответствия показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено	* не установлено



Установ К.С.Р.

14.06.2017 г.

² Показатели устанавливаются плановыми показателями с учетом особенностей отрасли.