

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) * на 2017 год (оперативные данные за 5 месяцев 2017 года)
Актюбинский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", услуга подачи пожарно-питьевой воды по распределительным сетям
инвестиционная программа утверждена приказом Департаментов Агентства РК по регулированию естественных монополий "47-ОД от 12 декабря 2014 года на 2015-2019 годы

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	замена установки УФ-обеззараживания воды	шт.	1	0	3977	0	3977	0	-3977	оборудование поставлено, монтаж - сентябрь 2017 года	0	0	0	0	0	0	0	0
...																		

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

13.06.2017г.