

форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения программ (проекта) на 2016 год**

АО «Алюминий Казахстана», производство тепловой энергии, Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 23.04.15г. № 58-ОД и

Министерства энергетики РК от 08.07.2015г. № 474

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге		Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность							
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
1	Капитальный ремонт котла №3	-	-	-	499151	370957	499151	370957	-128194	Мероприятие выполнено, оплата в декабре 2016г.	0	0	0	0	0	0

Президент АО «Алюминий Казахстана»

А.Б. Есенжулов «13» декабря 2016г.



Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					

Снижение износа (физического) основных фондов (активов) *, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой
Снижение потерь *, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой
Снижение аварийности *, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой	* не установлено утвержденной программой



Президент АО «Алюминий Казахстана»

А.Б. Есенжулов « 13 » декабря 2016г.