

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 2016 год**

ТОО "Рудненская теплосеть" услуги по передаче и распределению тепловой энергии.
(Приказ ДКРЕМЭК по Костанайской области № 298-ОД от 31.10.2016г., согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 11.11.2016г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений	Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные			заемные			бюджетные средства		нерегулируемая деятельность (иная)			
			план	факт	план	факт	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	откл.	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
проект инвестиционной программы на 2016 год																		
	Всего на 2016 год				149 926	150 145	149 926	150 145	219									
	по г.Рудный за 2016 год				146 290	146 496	146 290	146 496	206									
	T/M, по ул.Горняков от ТК-4.04 до ТК-4.06	м	315	315	14784	14784	14784	14784	0									
	T/M по ул.Горняков от ТК-4.08 "А" до ТК-4.11	м	650	650	35194	35400	35194	35400	206									
	Выплата основного долга по привлеченному для реализации инвестиционной программы, утвержденная совместным приказом Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от №190 от 31.05.2011г и Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Костанайской области №128-ОД от 10.05.2011г				96 312	96 312	96 312	96 312	0									
	по п.Капчар за 2016 год				3 636	3 649	3 636	3 649	13									
	T/M, замена обратного трубопровода между Капчарским ТЦ и КП-1	м	78	78	3636	3649	3636	3649	13									
	Всего по 2016 год				149 926	150 145	149 926	150 145	219									

Шпачук В.А.
(Ф.И.О., подпись, дата)
14.12.16г.

Шпачук В.А.



Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,5	0,5	100,0	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,2	0,2	100,0	
Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	675	731	108,3	увеличение стоимости расходуемых материалов (изовер, рубероид, проволока)
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	Изовер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг	Изовер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг	100,0	

Руководитель организации

Шлачук В.А.

