

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 5 мес 2017 года  
АО "ЕЭК" Производство тепловой энергии (приказ ДКРЕМ от 17.02.2017г. № 19-ОД)  
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге	собственные средства				Засные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план на 2017 год	фактические данные за 5 мес 2017 г		план на 2017 год	фактически с данными за 5 мес 2017 г	фактически не данные за 5 мес 2017 г	отклонение €	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения		план	факт	
1	2	шт	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт ликового и основного бойлера блока №1	шт	2	0	6 796	-	6 796	-	-	Капитальный ремонт запланирован на сентябрь-октябрь 2017 года	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт ликового и основного бойлера блока №2	шт	2	0	8 062	-	8 062	-	-	Капитальный ремонт запланирован на октябрь-декабрь 2017 года	-	-	-	-	-	-	-	-
...	ИТОГО	тыс. Квал.	31,244	17,686			14 858	-	-	14 858								

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	оперативные данные за 5 мес 2017 г )	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта).	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2017-2021 г
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	14	45	0	-	Капитальный ремонт запланирован на сентябрь - декабрь 2017 года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	Сметки учета тепловой энергии расположены на границе раздела балансовой принадлежности между АО "ЕЭК" и потребителями, поэтому потерь нет
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Электрическая станция АО "ЕЭК" является надежным производителем тепловой энергии. Аварийность по регулируемым видам деятельности равна нулю.
Снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования	186	340	0	-	



Руководитель организации  
(Ф.И.О., подпись, дата) *14.06.17*  
В.И. Гриненко