


Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2017 год (оперативные данные за 5 месяцев 2017 года)
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром", на услуги Водоснабжения - полив зеленых насаждений, утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Актыбинской области от 28.01.2015 г. №13-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт поливочного водопровода пускового от Церкви до улицы Айтекиби иви.3473	м	1500	0	2139,0*	2139	2139	2139	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
					8793,55**	7781,94	8793,55	7781,94	1011,61	Работы начаты в конце апреля месяце, ориентировочный срок окончания 20 июня 2017 года	0	0	0	0	0	0	0	0
	итого	-	-	-	10932,55	9920,94	10932,55	9920,94	1011,61	Работы начаты в конце апреля месяце, ориентировочный срок окончания 20 июня 2017 года	0	0	0	0	0	0	0	0

Президент АО "ТНК "Казхром"

 Тиль В.В. 13.06.2017г.

