

Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алюминий Казахстана" на 2021-2025 годы

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 01.10.20г. № 52-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 05.10.2020г. № 85-ОД

(места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий, инвестиционных программ)
АО "Алюминий Казахстана" по регулируемой услуге - производство тепловой энергии за 1 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Источник финансирования, тыс. тенге												сроки исполнения	Применение
					Собственные			Заемные			Бюджетные средства			Нерегулируемая (иная деятельность)				
					план	факт	причины отклонения	план	факт	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16		
Инвестиционная программа на 2021 год																		
Всего на 2021 год						363 583	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Средний ремонт котла №5	шт.	1	363 583	363 583	-	Ожидается исполнение по итогам года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	до конца года	
место расположения объекта						16											16	16
Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65, АО "Алюминий Казахстана", Теплоэлектроцентральный №1, Главный корпус Котельного цеха						16											16	16

* видеосъемка прилагается

Президент АО «Алюминий Казахстана» _____ Р.С. Романов «*ds*» марта 2021г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижений показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов)*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение потерь*, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение аварийности*, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

Президент АО «Алюминий Казахстана»

 Р.С. Романов «29» марта 2021г.