

**Информация**  
**о ходе исполнения АО "Евроазиятская энергетическая корпорация" инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года**  
 по подпункту – производственно-технологический раздел  
 (Совместный приказ РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области" от 22 декабря 2025 года № 122-ОД и ГУ "Управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 22 декабря 2025 № 70-ОД )  
 наименования субъекта естественной монополии, вид деятельности, как утверждена программа (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)		Количество и натуральные показатели		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Перезапланируемые (иные) источники		срок реализации			
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		план	факт	
																			план
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
1	Капитальный ремонт линьков и основного оборудования бойлера Стока №2	шт	2	-	3 222,77	-	3 222,77	-	3 222,77	Срок исполнения - 2 полугодие 2026 г.	13	14	15	16	17	18	19	20	23
2	Капитальный ремонт сетевых насосов (СН №3,5,8)	шт	3	-	21 922,00	-	21 922,00	-	21 922,00	Срок исполнения - 2 полугодие 2026 г.	13	14	15	16	17	18	19	20	23
...	ИТОГО		5	-	25 144,77	-	25 144,77	-	25 144,77		-	-	-	-	-	-	-	-	-

места расположения объектов	статус исполнения с приложением фото	срок реализации
21	22	23
Территория производства АО "ЕЭК"		2 полугодие 2026 г
Территория производства АО "ЕЭК"		2 полугодие 2026 г

Показатели эффективности, качества и качества	факт год (по плану), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (по плану)	Отлика достигнута показатели эффективности, качества и качества	Причина (обоснование) не достижения показателей эффективности, качества и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта).	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2022-2026 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2022-2026 г.
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2022-2026 г.
Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2022-2026 г.
Снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2022-2026 г.

**Директор по экономике и контроллингу** \_\_\_\_\_ **Д.Ж. Абдыкалыров**  
 (Ф.И.О. подпись, дата)