

Информация

о ходе исполнения АО "Шубарколь-Компир" инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава), утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №178-ОД от 11.11.2020г., согласована Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена программа (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																								
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей) x	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства						Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки	сроки исполнения	примечание
			план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт						
1	Капитальный ремонт участка (ПЕРЕГОН НА 18 КМ 2073829 (РШР по 25 м	шт	73,6	0	147 471,67	0,00	147 471,67	0,00	-147 471,67		Выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2025 года										Нуринский район Перегон РЗД 18км	фото, видео прилагается	октябрь 2025 год	-
2	Итого	шт	73,6	0	147 471,67	0,00	147 471,67	0,00	-147 471,67															-

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) несоответствия показателей эффективности и качества
Улучшение производственных показателей, % от плана	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	
Снижение износа (физического) основных фондов	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	

Руководитель АО "Шубарколь-Компир" / Чувашов П.Ю.



