

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК-Казаром", услуга водоснабжение

№ п/п	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемый объект	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Сумма инвестиционной программы		Информация о датских, условных и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге						Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Различные причины достижения фактических показателей от утвержденных показателей инвестиционной программы	Оценка повышения качества предоставляемых регулируемых услуг				
		Единица измерения	Наименование мероприятий	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Планируемое количество в натуральных показателях	Сумма прибыли и убытка*	План	Факт	Факт отклонение	Премия отклонения	Заемные средства		Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении утвержденной инвестиционной программы	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении утвержденной инвестиционной программы	Снижение затрат (финансового обеспечения, фонда затрат), %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы							
											план	факт							факт			факт	факт	факт	факт
1	Водоснабжение г.Хромтау	м³	Капитальный ремонт канализационной насосной станции №11 (второй период) линия №20081 д.315 им ТУС - 1040м	2023г	1040	1040	481386,4	13751,64	Удовление материалов	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Улучшение качества и надежности услуг	
	Итого				4 080,00	3 173,8	3 075,00	13 751,64		34 384,8						48									
					4 080,00	3 173,8	3 075,00	13 751,64		34 384,8						48									

Генеральный директор АО "ТНК-Казаром" _____ Прокотьев С.Л.

- 15 - 04 _____ 2024 года