

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
 филиала АО "ТЭК" "Казхром", услуга производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

№ п/п	Наименование регулируемых объектов обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг			Сумма инвестиционной программы				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Равьшение причин отклонения фактических показателей от утвержденных показателей в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставления регулируемых услуг										
				план	факт	факт прошлого года	Отчет о прибылях и убытках	План	факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Замытые средства	Бюджеты в средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденных инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы			Снижение опереж, % по годам реализации в зависимости от утвержденных инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденных инвестиционной программы								
																						факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт
1		Капитальный ремонт теплосеть 26 кв. левый от 112-116 км до 119 км Курсы до ул. Валюкова 3 д. 273-219 км-1020 м)	метр	5	1020	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	Теплоснабжение г. Арыстан	Замена насоса KM 100-65-200 с эл.дв. 30 кВт на место ина №100003857	шт	1	1	-	2023 г.	-355 157,60	638,27	896,68	257,41	Угрожение материалами	76 082,73	-	-	-	54,2 млн м3 парового газа	53,3 млн м3 парового газа	43	-	3,93	3,91	-	64					
3		Замена насоса ЦНСТ 38-220 с эл. Двигателем 45 кВт на место ина №36809	шт	1	1	-			1 445,03	1 487,97	42,94	увеличение стоимости насосов					16239 МВтч	Энергия 17434,1 МВтч	57	-	0,06	0,06	-	17					
		Замена насоса X 80-50-200 с эл.дв. 150Вт на место ина № 142.02.066943	шт	1	1	-			974,69	1 747,04	772,35																		
		Объем оказываемых услуг	Гкал	408 500	385 750,3	383 950,80																							
		ИТОГО							76 082,73	107 200,47	31 117,74		76 082,73																

Генеральный директор АО "ТЭК" "Казхром" _____
 "15" __ 04 __ 2024 года

Прокопьев С.Л.

Прокопьев С.Л.