

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО "ТНК "Казхром", услуга водоснабжение

Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге					Информация о сопоставлении фактически показавшей исполнения инвестиционной программы с запланированными, утвержденными в инвестиционной программе*										Разъяснение причин отклонения достигнутого фактически от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
№ п/п	Наименование регулируемых объектов обслуживания территории	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления регулируемых услуг инвестиционной программой	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение факт от плана	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства в смете	Снижение расхода (фактически) по сравнению с запланированным (плановым) в натуральной форме			Снижение потерь, % в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Показатели отклонения фактически от показателей в утвержденной инвестиционной программе						
				план	факт							факт прошлого года	Амортизация			Прибыль	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	Водоснабжение	Капитальный ремонт водоснабжающей сети по ул. Навои д. 150 от ПУБ - 600м, инв. №3096 (капостройка)	м	600	600	-	2024	-311 503,00	25 287,93	27 684,5	2 376,63		-	-	-	-	-	-	-	-	20,18	20,18	0,73	0,78	Выполнение капитального ремонта с заменой трубопровода привело к снижению аварийности и инцидентов в системе водоснабжения, тем самым повыша качество предоставляемых услуг абонентам сети	27					
				530	530	-			13 318,29	14 968,0	1 650,30	уменьшение материалов	38 605,9																		
2		Капитальный ремонт водоснабжающей сети по ул. Кунаева от ул. Боровая до ул. Куняева д. 110 от ПУБ до 550 м. Инв. №3243	м	530	530	-			38 605,92	42 833,05	4 027,13		-	-	-	-	-	-	91	-	20,18	20,18	0,73	0,78							
		Объем сэкономленных средств	тыс. хз	5733,1	3321,1	3080,4							38 605,9																		
		ИТОГО																													

Генеральный директор АО "ТНК"Казхром" _____
21.04.2025 года
Проконья С. Л.