

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК "Казхром", услуга производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

№ п/п		Информация о фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Сумма инвестиционной программы										Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Разъяснение отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
		Количество в натуральных показателях				Единица измерения	Наименование мероприятия	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы		Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Факт отклонения	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в зависимости от выполнения в утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа основных средств (физического) в зависимости от выполнения в утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы																		
		план	факт	факт прошлого года	факт			факт	факт						факт	факт			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	Комплексный ремонт энергооборудования теплотрассы 2808 по ул.К. Маркса инв.№3493 (теплотрасса от ул.Бр.Жубанова 12,14 до ул.Ауазова 15,13, 7,9,11 д.219-159-108мм-920 метрами)	920	920	метр				-320 765,4	29 903,79	60 570,76	30 585,99	за счет ускорения материалов		-	-	-	50,807 млн.м3	54,2 млн.м3	99	-	3,87	64	44			Повышение качества работ																	
2	Замена насоса АД 2000-100-2 с эл.дв. 600 кВт на инв.№1000004042	1	1	шт			2024 г.		17 818,84	25 339,84	7 520,00	за счет увеличения стоимости насоса	52 264,34	-	-	-	18590 МВтч	10820 МВтч	98	-	0,06	17	8			Повышение качества обслуживания, улучшение качества предоставляемых услуг																	
3	Замена насоса 1Д500-63 с эл.дв. 120кВт на место инв.№37469	1	1	шт					4 451,71	2 739,33	- 1 712,39	за счет экономии электроэнергии		-	-	-																											
									52 264,34	88 657,84	38 393,60		52 264,34	-	-	-																											
																					</																						

Генеральный директор АО "ТНК"Казхром" _____ Проконьев С.П.
"01" "04" 2025 года