

**3-Энергоорталық "АҚ-ның 2024 жылғы 1-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат
жылу энергиясын өндіру қызметі бойынша**

ҚР ЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 19.08.2021 ж. № 90-НҚ және Шымкент қаласы әкімдігінің 31.08.2021 ж. № 90 бірлескен бұйрығымен бекітілген

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (бұйрықтың күні, нөмірі)

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																			
№	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялардың соммасы, мың теңге (қосылған құн салығынсыз)		Меншікті қаражат				Қарыз қаражат				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өзге) қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	
1	2024 жылға Барлығы				200 216	0	200 216	0	-200 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Өткір будын трансферлік бу құбырындағы бекіту-реттеу арматурасын ауыстыру	дана	205	0	51 813	0	51 813	0	-51 813										
2	Электр қозғалтқышпен ПЭН-2 ЭП 720-185-6 электрорғылық агрегатын автоматика және БӨА жиынтығы бар қозғалтқышпен сатып алу	нысан	1	0	84 234	0	84 234	0	-84 234	Жөндеу жұмыстары 2024 жылдың 3 және 4 тоқсанына жоспарланған									
3	№3 қазандық агрегатының газ жолын күрделі жөндеу	нысан	1	0	24 276	0	24 276	0	-24 276										
4	№3 қазандық агрегатының өуе жолын күрделі жөндеу	нысан	1	0	39 893	0	39 893	0	-39 893										

Объектінің орналасқан жері	Фото, бейнегүсірілім қоса беріле отырып, орындау кезеңдері*	Орындау мерзімдері	Ескерту
Қазандықтурбина цехы Шымкент қ. Еңбекші ауданы, Қалал батыр көш, Өндірістік аймақ 97	Фото және бейнегүсірілім қоса беріледі	3-4 тоқсан	

«3-Энергоорталық» АҚ басшысы: **Оңғарбаев К.Х.**



27.03.2024 жыл