

3-Энергоорталық "АҚ-ның 2026 жылғы 3-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат

жылу энергиясын өндіру қызметі бойынша

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 17.12.2025 ж. № 102 -НҚ және Шымкент қаласы әкімдігінің 25.12.2025 ж. № 89 бірлескен бұйрығымен бекітілген

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (бұйрықтың күші, нөмірі)

№	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																		Объектінің орналасқан жері	Фото, бейнегүсірілім қоса беріле отырып, орындау кезеңдері*	Орындау мерзімдері	Ескерту
	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялардың соммасы, мың теңге (қосылған қдн салығынсыз)		Меншікті қаражат				Қарыз қаражат				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өзге) қызмет					
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20				
	2026 жылға Барлығы				204 088,7	13 510,9	204 088,7	13 510,9	-190 577,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	ТТМЕ-464 №1. қазақдық агрегатын КПП(екі қатарлы) күрделі жөндеу	нысан	1	0	73 285,0	0,0	73 285,0	0,0	-73 285,0	жөндеу жұмыстары 2026 жылдың 3-4 тоқсанына жоспарланған-	-	-	-	-	-	-	-	-	Қазандықтурбина цехы Шымкент қ. Еңбекші ауданы, Қапал батыр көш. Өндірістік аймақ 97	Фото және бейнегүсірілім қоса беріледі	3-4 тоқсан	
2	№1 қазандық агрегатының газ жолын күрделі жөндеу	нысан	1	1	25 753,9	7 798,6	25 753,9	7 798,6	-17 955,3		-	-	-	-	-	-	-	-				
3	№1 қазандық агрегатының әуе жолын күрделі жөндеу	нысан	1	1	42 322,8	5 712,4	42 322,8	5 712,4	-36 610,4													
4	Ду 300/350 Ру 2,5 мПа, т-300-450 бу қысымының реттегіштерінің бойлер №1,2,3,4, ЖҰШ электр жетегімен бар сатып алу.	нысан	29	0	62 727,0	0,0	62 727,0	0,0	-62 727,0		-	-	-	-	-	-	-	-				

«3-Энергоорталық» АҚ басшысы: Оңғарбаев К.А.



28.09.2026 жыл