

форма

Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы АО «З-Энергоорталык» за 2 квартал 2026 года
по услуге производству естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкент от 17.12.2025 г. № 102 и Акиматом г. Шымкент от 25.12.2025 г. № 89

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкент от 17.12.2025 г. № 102 и Акиматом г. Шымкент от 25.12.2025 г. № 89

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тысяч тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		Место расположения объекта	Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Всего на 2026 год				204 088,67	0,00	204 088,67	0,00	-204 088,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	Капитальный ремонт ШПП (двухрядного) котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№1	объект	1	0	73 285,00	0,00	73 285,00	0,00	-73 285,00	проведение ремонтов запланировано на 3-4 квартал 2026 года	-	-	-	-	-	-	-		Котлотурбинный цех г.Шымкент, 160011, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, территория Ондиристтик, здание 97	Фото и видеосъемка до проведения ремонта прилагаются	3-4 квартал 2026 года	
2	Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата№1	объект	1	0	25 753,90	0,00	25 753,90	0,00	-25 753,90		-	-	-	-	-	-	-					
3	Капитальный ремонт воздушного тракта котлоагрегата№1	объект	1	0	42 322,77	0,00	42 322,77	0,00	-42 322,77		-	-	-	-	-	-	-					
4	Приобретение регуляторов давления пара Ду 300/350 Ру 2,5м Па, т-300-450, с эл/приводом. Бойлер №1,2,3,4, ПСВ	объект	29	0	62 727,00	0,00	62 727,00	0,00	-62 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-					

Руководитель АО «З-Энергоорталык» Онгарбаев К.Х.



26.06.2026 год