

форма

Информация
о ходе исполнения инвестиционной программы АО «З-Энергоорталык» за 3 квартал 2025 года
по услуге производство тепловой энергии.

Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г.Шымкент от 18.12.2024 г. № 107 и Акиматом г. Шымкент от 26.12.2024 г. № 127
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена (в) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования,тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиций, тысяч тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего на 2025 год				189 409,48	51 959,12	189 409,48	51 959,12	-137 450,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Капитальный ремонт КПП 1-ступени котлоагрегата ТГМЕ-464 ст. №2	объект	1	1	53 641,59	0,00	53 641,59	0,00	-53 641,59	Планируется корректировка	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Приобретение электродвигателя дутьевого вентилятора ТГМЕ-464 №3, тип: Эл.двигатель АОД 1600/1000-6,3-6/8У1. 1600/1000 кВт 1000/750 об/мин. 6300 В	объект	1	1	29 277,15	0,00	29 277,15	0,00	-29 277,15	Планируется корректировка	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Капитальный ремонт газового тракта котлоагрегата №2	объект	1	1	25 003,78	27 778,82	25 003,78	27 778,82	2 775,03	Пересмотрен объем работ	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Капитальный ремонт воздушного котлоагрегата №2	объект	1	1	41 090,06	24 180,31	41 090,06	24 180,31	-16 909,76		-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды вертикального	объект	1	1	40 396,89	0,00	40 396,89	0,00	-40 396,89	Планируется корректировка	-	-	-	-	-	-	-	-

Место расположения объекта	Стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки*	Сроки исполнения	примечание
Котлотурбинный цех г.Шымкент, 160011, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, территория Ондиристик, здание 97	Фото и видеосъемка до проведения ремонта прилагаются	2-4 квартал 2025 года	

Руководитель АО «З-Энергоорталык» Онгарбаев К.Х.



27.03.2025 год