

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
АкСЭ филиал АО "ТНК "Казхром", производство тепловой энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Сумма инвестиционной программы				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе -				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе и эффективности деятельности программы			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства	Заемные средства	Снижение расхода сырья, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Оценка поощрения качества предоставления регулируемых услуг и эффективности деятельности программы	
				план	факт	факт прошлого года	Период предоставления услуги	Отчет о прибыли и убытках	Амортизация	Прибыль	факт текущего года	факт прошлого года	план	факт текущего года	факт прошлого года	
1	услуги по производству тепловой энергии	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста №6 Спортивного комплекса ине.№0303	м	513	513	513	2023	-1 188 094,87	57 868,00	87 965,50	87 965,50	6,1	55	45		улучшение качества предоставления услуг
		объем оказываемых услуг	Гкал	288 000,00	297 120,69	297 584,94										
		Итого							57 868,00	87 965,50	87 965,50					

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром" _____ Прокольев С.Л.

" 15 " 04 2024 год