

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
АО "ТНК-Казхром", подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг	Сумма инвестиционной программы		Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности									
		План	Факт	Отложено	Причины отклонения	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	Снижение потерь, % в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активное), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	факт	факт	факт			факт	факт	факт	факт	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Услуги по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям	шт.	шт.	1	1	-	2023	-46 416,91	1469,00	1876,8	407,80	по результатам проведенных конкурсных процедур	2974,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	улучшение качества предоставляемых услуг
2	Замена установок УФ-обеззараживания воды по распределительным сетям	шт.	шт.	2	2	1			1505,08	1940,9	435,82								7	4						
	Объем оказываемых услуг			1093,4	675,61	775,27																				
	ИТОГО								2874,08	3817,7	843,62															

Генеральный директор АО "ТНК-Казхром" _____ Прокляев С.П.
"15" 04 2024 года