

(Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2023 жылғы 13 желтоқсандағы №316-НҚ департаменті және Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2023 жылғы 20 желтоқсандағы №165-НҚ "Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитеті Департаментінің 2023 жылға арналған бірлескен бұйрығына өзгертулер енгізу туралы Қостанай облысы бойынша ҚР экономикасы 2021 жылғы 31 тамыздағы №156-НҚ және Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №137-НҚ "2022-2026 жылдарға арналған Рудный қ. "Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамының жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге инвестициялық бағдарламаны бекіту туралы" бірлескен бұйрығы)

№	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																		нысандардың орналасқан жері	фото -, бейнетүсірілімді қоса берумен орындау кезеңдері*	орындау мерзімі
	Инвестициялық бағдарлама (жоба) іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		меншікті қаражат				қарыз қаражаты				бюджет қаражаты		реттелмейтін (өзге) қызмет)				
			жоспар	жедел деректер	жоспар	жедел деректер	жоспар	жедел деректер	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	жедел деректер	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	жедел деректер	жоспар	жедел деректер			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Барлығы 2024 жылға				962 474,2	266 521,3	962 474,2	266 521,3	- 695 952,8		-	-	-	-	-	-	-	-			
	Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				632 511,9	266 521,3	632 511,9	266 521,3	- 365 990,5		-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №2ст. ПТВМ - 100 су жылыту қазанын күрделі жөндеу	дана	1	-	369 381,1	-	369 381,1	-	- 369 381,1	2024 ИБ түзетуге өтінім берілді	-	-	-	-	-	-	-	-	Қазандық цехы		2024 ИБ түзетуге өтінім берілді
2	Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №4ст. БКЗ-220 бу қазандарын күрделі жөндеу.	дана	1	1	263 130,7	266 521,3	263 130,7	266 521,3	3 390,6	Сатып алу рәсімдерін өткізу қорытындылары бойынша нақты құны	-	-	-	-	-	-	-	-			Орындалды
	Турбина цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				14 184,6	-	14 184,6	-	- 14 184,6		-	-	-	-	-	-	-	-			
3	2. Турбина цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. № 5 К-17-1,6 турбоагрегатын күрделі жөндеу	дана	1	-	14 184,6	-	14 184,6	-	- 14 184,6	2024 ИБ түзетуге өтінім берілді	-	-	-	-	-	-	-	-	Турбина цехы		2024 ИБ түзетуге өтінім берілді
	Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу				109 439,4	-	109 439,4	-	- 109 439,4		-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. 6-7 секция МҚТҚ-0,4 кВ электр жабдықтарының КЖ	дана	2	-	39 145,0	-	39 145,0	-	- 39 145,0	2024 ИБ түзетуге өтінім берілді	-		-	-	-	-	-	-	Электр цехы		2024 ИБ түзетуге өтінім берілді
5	Электр цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. ГРУ-6,3 кВ электр жабдықтарын күрделі жөндеу	дана	1	-	70 294,4	-	70 294,4	-	- 70 294,4		-	-	-	-	-	-	-	-			
	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу				128 396,75	-	128 396,75	-	- 128 396,8		-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Жалпы станциялық жабдықты күрделі жөндеу. Күл құбырларын күрделі жөндеу	м	3480	-	128 396,8	-	128 396,8	-	- 128 396,8	2024 ИБ түзетуге өтінім берілді	-	-	-	-	-	-	-	-	Жалпыстанциялық жабдықтар		2024 ИБ түзетуге өтінім берілді
	Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу				44 791,5	-	44 791,5	-	- 44 791,5		-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. ОҚЦ. Тірк. № П-1059р-400м- қайта тиегіш кранның кранасты жолдарын күрделі жөндеу	м	400	-	36 723,0	-	36 723,0	-	- 36 723,0	2024 ИБ түзетуге өтінім берілді	-	-	-	-	-	-	-	-	Ғимараттар мен құрылыстар		2024 ИБ түзетуге өтінім берілді
8	Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. Көмірді түсіру эстакадасының металл құрылымын күрделі жөндеу (132м).	м	132	-	8 068,5	-	8 068,5	-	- 8 068,5		-	-	-	-	-	-	-	-			
	Отын-көлік цехының жабдықтарын күрделі жөндеу				33 150,0	-	33 150,0	-	- 33 150,0		-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Отын-көлік цехының жабдықтарын күрделі жөндеу. ДР-1Б балғалы ұсатқышты күрделі жөндеу (ауыстыру)	дана	1	-	33 150,0	-	33 150,0	-	- 33 150,0	2024 ИБ түзетуге өтінім берілді	-	-	-	-	-	-	-	-	Отын-көлік цехы		2024 ИБ түзетуге өтінім берілді

"ССКӨБ" АҚ бас директоры

Күні " 30 " 12 2024 жыл

К.С. Рыженков

Моңғол Республикасының Рудный Кооперативтік Бирлестігінің Соколовско-Сарбаимское Горно-Обогатительное Производственное Объединение

С.В. Кузьменко

Моңғол Республикасының Рудный Кооперативтік Бирлестігінің Соколовско-Сарбаимское Горно-Обогатительное Производственное Объединение

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 31 тамыздағы №156-НҚ және Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №137-НҚ "2022-2026 жылдарға арналған Рудный қ. "Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамының жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтерге инвестициялық бағдарламаны бекіту туралы" бірлескен бұйрығымен бекітілген тарифтерді көтермей инвестициялық бағдарламаға 2024 жылға өзгертулер енгізу туралы өтініші ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінде қаралуда

"ССКӨБ" АҚ бас директоры

С.В. Кузьменко
(Т.А.Ә. жолы, күні)

Күні " 30 " 12 2024 жыл

МО

К.С. Рыженков

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОРҒАН АУРУСЫН ҚАРҒАУ МІНІСТІГІ
КОСТАНАЙ ОБЛАСТЫ АРҒЫН-СЫМАНЫ БАСқАРМАСЫ
СОКОЛОВСКОЕ САРБАИСКОЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жартыжылдықтың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне жеткізбеу себептер (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша авариялылықты төмендету, %	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шығындар баптары бойынша соманы төмендету, мың теңге	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны тұтыну нормаларын заттай түрде төмендету	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген

*жөндеу жұмыстарын жыл соңына дейін жүргізу жоспарланған, тиімділік көрсеткіштері жыл қорытындысы бойынша көрсетілетін болады

"ССКӨБ" АҚ бас директоры

Күні "10" 12 2024 жыл



С.В. Кузьменко
(Т.А.Ө., қолы, күні)